


**CSP Besançon Centre**




La couverture du bâtiment est réalisée à 80%  
 En zone 1, les travaux de finitions sont en cours (pose des sols, peintures des chambres et bureaux)  
 Il ne manque que les portes sectionnelles pour que la zone 4 soit hors d'eau et hors d'air.



**CSP Besançon Est**



Le bâtiment est hors d'eau et hors d'air.  
 L'installation de la chaudière est terminée et le bâtiment est en chauffe.  
 Le lot électricité est réalisé à 95%.  
 La pose des sols souples a démarré.  
 Le montage du mobilier est en cours.  
 L'ouverture du bâtiment est prévue le 4 avril 2012



*Commandant Sébastien FREIDIG*